

**Dane klienta:**

Imię i nazwisko klienta: \_\_\_\_\_

Lokalizacja budowy: \_\_\_\_\_

Termin dostawy wiązarów: \_\_\_\_\_

Numer telefonu: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

**Wymagane załączniki do wykonania projektu:**

- ✓ Dokumentacja PDF/DXF/DWG
- ✓ Rzut ścian budynku
- ✓ Rzut dachu
- ✓ Rzut konstrukcji
- ✓ Przekroje budynku

**Założenia projektowe do weryfikacji z zamawiającym:**

1. Rodzaj ścian nośnych (murowane/drewniane/żelbetowe):  
\_\_\_\_\_
2. Występowanie murłaty:      NIE / TAK – wymiary murłaty? \_\_\_\_\_
3. Szerokość, różnice wysokości i rozmieszczenie ścian nośnych/podciągów:  
\_\_\_\_\_
4. Ściana szczytowa (murowane/drewniane) – możliwość podparcia wysuwnic w dniu dostarczenia wiązarów na budowę:  
\_\_\_\_\_
5. Warstwy pokrycia dachu, (rozstaw łąt na PG/deskowanie pełne na PG):  
\_\_\_\_\_
6. Warstwy wykończenia stropu i rozstaw stężeń:  
\_\_\_\_\_
7. Dostępny asortyment drewna (długości X szerokości X grubość):  
\_\_\_\_\_

**RISTEK POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Gdyńska 15A  
62-028 Koziegłowy  
tel. +48 797 902 860  
NIP 7773383863  
[office@ristek.pl](mailto:office@ristek.pl)



## FORMULARZ INFORMACYJNY DO WYKONANIA PROJEKTU PREFABRYKOWANEJ WIĘŻBY DACHOWEJ

8. Rodzaj poddasza (nieużytkowe/ze stryszkciem/użytkowe):  
-----
9. Długość okapu szczytowego, mierzona od zewnętrznej krawędzi podpory:  
-----
10. Forma okapu szczytowego (brak okapu/wysuwnica/krokwie na płatwiach):  
-----
11. Długość i typ okapu rynnowego, mierzona analogicznie do pkt. 9,  
(opadający/prosty):  
-----
12. Czy są przewidziane zmiany założeń w stosunku do przesłanych załączników?  
np. (brak kominów/kąt nachylenia połaci/wysokości kalenicy):  
-----
13. Max wysokość budynku = \_\_\_\_\_ m
14. Max wysokość / długość transportowa wiązara = \_\_\_\_\_ m / \_\_\_\_\_ m

**Obciążenia konstrukcji:**

1. Przyjmowane obciążenia dla: PG = \_\_\_\_\_ kN/m<sup>2</sup> PD = \_\_\_\_\_ kN/m<sup>2</sup>
2. Dodatkowe obciążenia techniczne np. centrale wentylacyjne:  
-----
3. Obciążenie od paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych:  
-----

**Potwierdzenie:**

Oświadczam, że dostarczona dokumentacja zawiera wszystkie informacje wymagane do zaprojektowania prefabrykowanej więźby dachowej, potwierdzam zgodność geometrii ścian nośnych z dostarczoną dokumentacją.

Data i podpis zamawiającego:

-----

**RISTEK POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Gdyńska 15A  
62-028 Koziegłowy  
tel. +48 797 902 860  
NIP 7773383863  
[office@ristek.pl](mailto:office@ristek.pl)

